



## Oberer Kanalweg, Sanierung Kanalisation und Strasse - Kreditabrechnung

Ressort  
Sitzung

Tiefbau und Umwelt  
13.06.2024

Das Projekt «Oberer Kanalweg, Sanierung Kanalisation und Strasse» schliesst mit Nettokosten von Fr. 471 610.10 ab. Der vom Stadtrat gesprochene Kredit beträgt 770 000 Franken.

nid 7.3.2 / 6.1

### Grundlagen

Geschäft Nr.		2018-7	
Beschluss Stadtrat vom		22.11.2018	
Volksabstimmung vom		-	
Beschlossener Gesamtkredit davon entfallen auf:	CHF	770 000.00	
- Allgemeine Rechnung (Strasse)	CHF	485 000.00	Konto: 6150.5010.15
- Abwasserentsorgung	CHF	285 000.00	Konto: 7201.5032.09
Abrechnung Gesamtkredit	CHF	471 610.10	
- Allgemeine Rechnung (Strasse)	CHF	232 134.70	Konto: 6150.5010.15
- Abwasserentsorgung	CHF	239 475.40	Konto: 7201.5032.09
Abweichung auf Gesamtkredit	CHF	298 389.90	
Nachkredit vom		-	
Nachkredit	CHF	-	
Nachkredit bewilligt durch		-	

### Projektdaten

Projektstart November 2018  
Projektabschluss August 2021

Beschreibung des Projektes: Sanierung Kanalisation und Strasse beim Oberen Kanalweg

### Abrechnung Projektkosten Strasse

Pos-Nr.	Beschreibung	Kostenschätzung inkl. MWST (CHF)	Abrechnung inkl. MWST (CHF)	+ Mehrkosten - Minderkosten inkl. MWST
11	Baumeisterarbeiten Instandstellung Vorplätze	366'180.00	163'875.15	-202'304.85
12	Kontrollmessungen (ME-Messungen Foundationsschicht) Vermessung und Vermarkung, Mutation Rissprotokolle / Beweissicherung	22'617.00	3'324.05	-19'292.95

Pos-Nr.	Beschreibung	Kostenschätzung inkl. MWST (CHF)	Abrechnung inkl. MWST (CHF)	+ Mehrkosten - Minderkosten inkl. MWST
13	Ingenieur-, Projekt-Bauleitung, Nebenkosten	52'773.00	43'223.20	-9'549.80
14	Diverses und Unvorhergesehenes Signalisation und Markierungsarbeiten	43'430.00	21'712.30	-21'717.70
	<b>Investitionskredit Strasse inkl. MWST</b>	<b>485'000.00</b>	<b>232'134.70</b>	<b>-252'865.30</b>

#### Projektkosten Abwasser

Pos-Nr.	Beschreibung	Kostenschätzung inkl. MWST (CHF)	Abrechnung inkl. MWST (CHF)	+ Mehrkosten - Minderkosten inkl. MWST
1	Vorbereitungsarbeiten Bolliger (Fernsehaufnahmen)	34'464.00	31'897.60	-2'566.40
2	Spül- und Kanalfernseharbeiten Installation Vorbereiten	21'540.00	6'000.00	-15'540.00
3	Wasserhaltung Renovierung Qualitätskontrolle Personal & Maschinen	86'160.00	65'049.00	-21'111.00
4	Tiefbau	107'700.00	82'566.20	-25'133.80
5	Ingenieurarbeiten	21'540.00	26'548.75	+5'008.75
6	Diverses / Reserve	13'596.00	27'413.85	+13'817.85
	<b>Investitionskredit Abwasser inkl. MWST</b>	<b>285'000.00</b>	<b>239'475.40</b>	<b>-45'524.60</b>

### Begründung der Abweichung

#### Projektkosten Strasse

##### Pos-Nr. 11

Die Kosten der Baumeisterarbeiten fielen deutlich niedriger aus als im Kostenvoranschlag vorgesehen war. Der Grund dafür ist, dass die Foundationsschicht nicht ersetzt wurde. Der Untergrund ab Planum ist wenig tragfähig. Damit der Belag trotzdem eine lange Lebensdauer hat, wurde eine Tragdeckschicht (TDS 16 N) mit Fasern eingebaut, dadurch wird die Tragfähigkeit des Belages um das 2-3-fache erhöht. Ausserdem wurde die für die Rodung vorgesehene Regie nicht benötigt. Durch den Wegfall des Kofferaustausches musste auch der Unterbau nicht aufgebrochen werden, was sowohl Zeit als auch Deponiekosten einsparte.

##### Pos-Nr. 12

Infolge des nicht ausgeführtem Kofferersatz, waren viel weniger MR-Messungen notwendig. Die Beweissicherung war unkomplizierter als geplant. Schlussendlich waren die Vermarkung und die Mutation nicht nötig, da keine Randabschlüsse neu versetzt wurden.

##### Pos-Nr. 13

Aufgrund der kürzeren Bauzeit fiel der effektive Aufwand kleiner aus.

Pos-Nr. 14

Die eingerechneten Risiken sind nicht eingetroffen oder konnten mit dem Spezialbelag (Fiber) abgemindert werden.

**Projektkosten Abwasser**Pos-Nr. 5 + 6

Die Installation der Hausanschlussleitung von Privaten war aufwendiger als geplant. Vom Baumeister wurden Offerten mit einem Kostendach eingeholt für die privaten Hausanschlüsse. Die Kosten waren im Nachhinein bei einigen Hausanschlüssen deutlich höher und mussten durch die Stadt Nidau übernommen werden.

**Beiträge Dritter**

Keine.

**Bemerkungen**

Keine.

**Beschlussentwurf**

Der Stadtrat von Nidau beschliesst gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadtordnung:

1. Die Abrechnung über das Projekt «Oberer Kanalweg, Sanierung Kanalisation und Strasse» wird genehmigt.

Beilagen (nur GPK und Fraktionspräsidien):

- Antrag Investitionskredit und Protokollauszug Kreditbeschluss
- Kontoauszug 7201.5032.09 vom 13. Oktober 2023
- Kontoauszug 6150.5010.15 vom 13. Oktober 2023