



8. Neugestaltung Spielpark an der Zihl - Kreditabrechnung

Ressort Tiefbau und Umwelt
Sitzung 13.06.2024

Das Projekt «Neugestaltung Spielpark an der Zihl» schliesst mit Nettokosten von Fr.271 033.65 ab. Der vom Stadtrat gesprochene Kredit beträgt 315 000 Franken.

nid 6.3.2.9 / 2

Grundlagen

Geschäft Nr.		2021-8	
Beschluss Stadtrat vom		25.03.2021	
Volksabstimmung vom			
Beschlossener Gesamtkredit davon entfallen auf:	CHF	315 000.00	Konto: 6150.5010.23
Abrechnung	CHF	271 033.65	
Abweichung	CHF	- 43 966.35	
Nachkredit vom		keiner	
Nachkredit	CHF	-	
Nachkredit bewilligt durch		-	

Projektdaten

Projektstart Januar 2021
Projektabschluss Juli 2022

Beschreibung des Projektes: Neugestaltung Spielpark an der Zihl

Abrechnung

Projektkosten

Pos-Nr.	Beschreibung	Kostenschätzung inkl. MWST (CHF)	Abrechnung inkl. MWST (CHF)	+ Mehrkosten - Minderkosten inkl. MWST
1	Baustelleneinrichtung und Vorbereitung	12'601.00	11'500.00	-1'101.00
2	Erdarbeiten und Geländegestaltung	26'914.40	22'303.80	-4'610.60
3	Rohrleitung, Rinnen, Schächte	16'025.80	9'576.95	-6'448.85
4	Abschlüsse und Beläge	13'268.70	10'000.00	-3'268.70
5	Mauern, Treppen und Wände	3'769.50	3'000.00	-769.50
6	Grün- und Wasserfläche	15'993.50	14'500.00	-1'493.50
7	Bepflanzung, Ansaat und Erstpflanzungspflege	6'849.70	6'000.00	-849.70
8	Ausstattung	171'135.40	144'477.10	-26'658.30
	Zwischentotal Baukosten	266'558.00	221'357.85	-45'200.15
9	Honorare und Nebenkosten	28'002.00	43'160.85	+15'158.85

Pos.-Nr.	Beschreibung	Kostenschätzung inkl. MWST (CHF)	Abrechnung inkl. MWST (CHF)	+ Mehrkosten - Minderkosten inkl. MWST
10	Baunebenkosten	18'309.00	6'514.95	-11'794.05
	Zwischentotal Honorare und Baunebenkosten	46'311.00	49'675.80	+3'364.80

	Baukosten	266'558.00	221'357.85	-45'200.15
	Honorare und Baunebenkosten	46'311.00	49'675.80	+3'364.80
	Reserve	2'131.00	0.00	-2'131.00
	Investitionskredit inkl. MWST	315'000.00	271'033.65	-43'966.35

Begründung der Abweichung

Pos.-Nr. 9 – Honorare und Nebenkosten

Die Erstellung des Nutzungskonzepts und die Werbemassnahmen liefen ebenfalls über die Fachstelle Spielraum. Insgesamt gleicht sich das Zwischentotal Honorare und Baunebenkosten jedoch wieder aus mit den Baunebenkosten.

Zwischentotal Baukosten

Die Bauarbeiten konnten einfacher umgesetzt werden als anfangs gedacht. Deshalb fielen die Baukosten tiefer aus als geplant.

Beiträge Dritter

- Beitrag aus Lotteriefond von Kanton Bern aus Lotteriefonds CHF 48'330.00
- Beitrag von Anzeiger-Genossenschaft aus Kulturfonds CHF 5'000.00
- Sponsoring Lions Club Espace Biel/Bienne CHF 2'400.00
- Sponsoring Elternverein Nidau CHF 3'000.00

Bemerkungen

Insgesamt verlief das Projekt reibungslos. Die Bevölkerung konnte bei der Gestaltung mitwirken und das Projekt stiess auf sehr positives Feedback. Seit der Eröffnung des neuen Spiel-parks herrscht täglich ein buntes und fröhliches Treiben auf dem Gelände. Besonders die hohen Beiträge Dritter waren sehr erfreulich.

Beschlussentwurf

Der Stadtrat von Nidau beschliesst gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadt-ordnung:

1. Die Abrechnung über das Projekt «Neugestaltung Spielpark an der Zihl» wird genehmigt.

Beilagen (nur GPK und Fraktionspräsidien)

- Antrag Investitionskredit
- Protokollauszug Kreditbeschluss
- Kontoauszug 6150.5010.23 vom 25.01.2024
- Kontoauszug 6150.6360.02 vom 25.01.2024
- Kontoauszug 6150.6310.01 vom 25.01.2024