



## Sanierung Messstation Guglerstrasse - Kreditabrechnung

Ressort Tiefbau und Umwelt  
Sitzung 14.11.2024

Das Projekt «Sanierung Messstation Guglerstrasse» schliesst mit Bruttokosten von 163 041.85 Franken ab. Der vom Stadtrat gesprochene Kredit beträgt 182 000 Franken.

nid 6.4.4 / 13.1

### Grundlagen

Beschluss Stadtrat vom		17.06.2021	
Beschlossener Gesamtkredit	CHF	182'000.00	Konto: 8710.5040.12
Abrechnung	CHF	163'041.85	
Abweichung	CHF	18'958.15	

### Projektdaten

Projektstart Januar 2022  
Projektabschluss Mai 2024 (letzte Rechnung)

Beschreibung des Projekts: Die in die Jahre gekommene Schaltanlage der Messtation Guglerstrasse wurde saniert und mittels neuen elektrischen Anlageteilen auf die neuesten Anforderungen bezüglich Technik und Sicherheit aufgerüstet.

### Abrechnung

Pos-Nr.	Beschreibung	Kostenschätzung inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	+ Mehrkosten - Minderkosten
1	Material	85'373.68	91'468.53	6'094.85
2	Montage	26'435.99	28'488.53	2'052.55
3	Demontage	4'009.83	1'559.50	-2'450.34
4	Projektierung	22'508.71	22'149.58	-359.13
5	Bau	19'844.80	23'458.73	3'613.93
6	Diverses (ESTI-Bew.)	6'837.87	2'036.50	-4'801.37
7	Unvorhergesehenes	16'155.00	13'493.57	-2'661.43
8	Reserve	834.11	0.00	-834.11
9	Rabatte, Skonti, Rundungsdifferenz	0.00	-1'913.10	-1'913.10
10	Akontozahlung	0.00	-17'700.00	-17'700.00
	<b>Investitionskredit</b>	<b>182'000.00</b>	<b>163'041.85</b>	<b>-18'958.15</b>
	Davon MWST	13'012.05	11'656.65	-1'355.41
	<b>Abrechnung exkl. MWST gemäss Kontoauszug</b>		<b>151'385.20</b>	

## **Begründung der Abweichung**

### Pos-Nr. 1 Material

Die Materialkosten sind infolge Preisentwicklung höher ausgefallen.

### Pos-Nr. 2 Montage

Der Aufwand für die Montage fällt nur gering höher aus als angenommen.

### Pos-Nr. 3 Demontage / Post-Nr. 4 Projektierung / Pos-Nr. 6 Diverses

Die Kosten für die Demontage fielen um CHF 2 450.35 deutlich tiefer aus, als prognostiziert. Die Projektierungskosten sind knapp tiefer ausgefallen. Ebenfalls deutlich von der Annahme wich die Rechnung für die ESTI-Bewilligung ab.

### Pos-Nr. 5 Bau

Obschon der Bodenbelag belassen werden konnte, kam es bei dieser Position zu einer Abweichung, welche auf die Preisentwicklung im Jahr 2022 zurückzuführen ist.

### Pos-Nr. 7 Unvorhergesehenes

Diese Position betrifft die Abrechnung der BKW, welche zusätzliche Netzsicherstellungen beinhaltet. Diese waren nicht vorhersehbar und mussten erfolgen, damit es zu keinen Stromunterbrüchen kam. Zusätzlich mussten Malerarbeiten ausgeführt werden, die so nicht eingeplant waren.

### Pos-Nr. 8 Reserve

Diese Position wurde bei diesem Projekt nicht benötigt.

## **Beiträge Dritter**

Keine

## **Bemerkungen**

Die Sanierungsarbeiten konnten ohne Verzögerungen durchgeführt werden.

## **Beschlussentwurf**

Der Stadtrat von Nidau beschliesst gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadtordnung:

1. Die Abrechnung über das Projekt «Sanierung Messstation Guglerstrasse» wird genehmigt.

Beilagen (nur GPK):

- Kontoauszug 8710.5040.12 vom 07.08.2024