

Pos.-Nr.	Beschreibung	Kostenschätzung inkl. MWST (CHF)	Abrechnung inkl. MWST (CHF)	+ Mehrkosten - Minderkosten inkl. MWST
10	Baunebenkosten	18'309.00	6'514.95	-11'794.05
	Zwischentotal Honorare und Baunebenkosten	46'311.00	49'675.80	+3'364.80

	Baukosten	266'558.00	221'357.85	-45'200.15
	Honorare und Baunebenkosten	46'311.00	49'675.80	+3'364.80
	Reserve	2'131.00	0.00	-2'131.00
	Investitionskredit inkl. MWST	315'000.00	271'033.65	-43'966.35

Begründung der Abweichung

Pos.-Nr. 9 – Honorare und Nebenkosten

Die Erstellung des Nutzungskonzepts und die Werbemassnahmen liefen ebenfalls über die Fachstelle Spielraum. Insgesamt gleicht sich das Zwischentotal Honorare und Baunebenkosten jedoch wieder aus mit den Baunebenkosten.

Zwischentotal Baukosten

Die Bauarbeiten konnten einfacher umgesetzt werden als anfangs gedacht. Deshalb fielen die Baukosten tiefer aus als geplant.

Beiträge Dritter

- Beitrag aus Lotteriefond von Kanton Bern aus Lotteriefonds CHF 48'330.00
- Beitrag von Anzeiger-Genossenschaft aus Kulturfonds CHF 5'000.00
- Sponsoring Lions Club Espace Biel/Bienne CHF 2'400.00
- Sponsoring Elternverein Nidau CHF 3'000.00

Bemerkungen

Insgesamt verlief das Projekt reibungslos. Die Bevölkerung konnte bei der Gestaltung mitwirken und das Projekt stiess auf sehr positives Feedback. Seit der Eröffnung des neuen Spiel-parks herrscht täglich ein buntes und fröhliches Treiben auf dem Gelände. Besonders die hohen Beiträge Dritter waren sehr erfreulich.

Beschlussentwurf

Der Stadtrat von Nidau beschliesst gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadtordnung:

1. Die Abrechnung über das Projekt «Neugestaltung Spielpark an der Zihl» wird genehmigt.

Beilagen (nur GPK und Fraktionspräsidien)

- Antrag Investitionskredit
- Protokollauszug Kreditbeschluss
- Kontoauszug 6150.5010.23 vom 25.01.2024
- Kontoauszug 6150.6360.02 vom 25.01.2024
- Kontoauszug 6150.6310.01 vom 25.01.2024